

Hochbau**Leitstelle Bitterfeld**

Die Baugenehmigung wurde am 04.10.2023 durch den Fachbereich Bauordnung erteilt. Der Vergabeausschuss hat am 09.10.2023 der Auftragserteilung für die Gründungsvorbereitung an die BAUER Spezialtiefbau GmbH aus Nordhausen zugestimmt. Wegen der kritischen Baugrundverhältnisse wurde ein spezielles technisches Verfahren (Kombination aus Bohrschnecke und Verdrängerbohrrohr) gewählt. Die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen werden bereits Ende Oktober 2023 anlaufen (Pkw-Fertigaragen werden demontiert). Erste Baumaßnahmen sind ab dem 06.11.2023 geplant (Einrichtung Baustelle, Vorbereitung für die Pfahlgründung). Die Ausführungsplanung ist aktuell in Bearbeitung.

FÖS An der Kastanie**Tiefbau 1. BA ab KW 42 bis KW 49**

1. Abriss altes Heizhaus
2. Abtrag, Planum Gelände
3. Verlegen der Grundleitung und Erstellen der Streifenfundamente

Module

1. Stellung ab KW 49
2. Innenausbau, Dach, Fassade bis KW 11

Tiefbau 2. BA bis KW 15

1. Gestaltung der Außenanlagen
2. Bau der Wege und Rampen

Inbetriebnahme voraussichtlich Mitte / Ende April 2024

Sekundarschule Ciervisti Zerbst

Zur Vergabe liegen aktuell die Schließenanlage und Verschattung.
Allgemeine Ausstattung liegt zur Veröffentlichung vor.
Die Außenanlagen werden in das Jahr 2024 verschoben.
Geplanter Umzug ab 16.10.2023.

FÖS (L) Güterglück

Fortführung der Brandschutzmaßnahmen – Anbau von zwei Treppentürmen
Einrücken Haus 1 und Haus 2.
Stahlbauarbeiten: Die Montage der Treppentürme soll Anfang bis Mitte Oktober erfolgen

Sekundarschule Völkerfreundschaft

- | | |
|--|--------------------|
| - Einbau Hauswirtschaftsküche | 21.08.- 31.08.2023 |
| - Einbau Möbel Kunst/ Werken | 28.08.- 01.09.2023 |
| - Computermöbel (1 Raum),
Tische, Stühle, Schränke (nicht für alle
Unterrichtsräume neu), Sanitätsraum | 11.09.-15.09.2023 |

- Fachkabinette Physik, Chemie, Biologie 02.10.-27.10.2023
- Sekretariat, Schulleiter, Stellv. Schulleiter 09.10.-13.10.2023

Bis 01.09.2023 sind die Pflasterarbeiten abgeschlossen. Ab dem 04.09.2023 erfolgen die Pflanzarbeiten.

Das Gewerk Maler ist mit Restarbeiten auf der Baustelle tätig.

Elektro und HLS Arbeiten Restleistungen bzw. Anschlussarbeiten der Fachkabinette.

Ausschreibung erfolgt noch von HH-Mitteln 2023 für Ausstattung wie Schüler-Café, Teeküche Lehrerzimmer, Vitrinen, Wandboards, Sitzelemente im Flurbereich. Die Ausstattung ist vom Schulbeginn unabhängig.

Der Umzug ist geplant ab dem 04.10.2023. Schulbeginn nach den Herbstferien 01.11.2023.

Die Abnahmen (Brandschutz, TÜV usw.) sind im September geplant.

Die physische (körperliche) Fertigstellung der Fördermaßnahmen Energetische Sanierung ist nicht gleichzusetzen mit der Nutzungsaufnahme. Dazu sind weitere Bauleistungen der Allgemeinen Sanierung und Vorbereitungen erforderlich, die aber nicht gefördert und mit Eigenmitteln des Landkreises bestritten werden.

Ersatzneubau Turnhalle Völkerfreundschaft

Die Lose Rohbauarbeiten (Blaschke Bau AG), Baustelleneinrichtung (ZHZ Montage GmbH), Gerüstarbeiten (Fa. Kapuhs), Dacharbeiten (Kurch), Fenster / Türen (Hofmann Bauelemente), Trockenbauarbeiten (Gerstenberger Bau), HLS (Reiner Stange), Innenputzarbeiten (CC Putz), Estricharbeiten (EK Estrichbau) sowie Elektro / Blitzschutz (Elektro Schulze) wurden vergeben.

Aktuell in der Ausschreibungsphase:

Die Lose 12 Fliesenarbeiten, 14.1 Sportboden und 14.2 Prallwand und 5 Fassadenarbeiten befinden sich aktuell in der Ausschreibungsphase.

Aktuell in der Angebotsphase:

keine

Bautenstand:

Derzeit werden Rohbauarbeiten (Stahlbetonarbeiten) im Funktionstrakt durchgeführt. Der Hallenbereich wurde fertig gestellt.

Fertigstellungstermin:

Aufgrund Bauverzögerung (Schlechtwetter / Frost / Trinkwasserverlegung) verschiebt sich der Fertigstellungstermin um ca. 7 Wochen.

Weitere Verschiebungen aufgrund Vergabeprozedere von ca. 3 Wochen.

Aktueller Fertigstellungszeitraum: Anfang Mai 2024.

Tiefbau

K 2476 Ortsdurchfahrt Brehna „Goethestraße“

Baubeginn 28.08.2023, Baubeginn hat sich um eine Woche verschoben, da zuerst die Arbeiten im Kanalbau für Schmutz- und Regenwasser im Auftrag des AZV ausgeführt werden und sich die Lieferzeiten der Schachtbauwerke um eine Woche verschoben haben.

Um die Bürger nicht unnötig zu belasten, indem die Straße gesperrt und aufgerissen wird und dann keine weiteren Aktivitäten erfolgen, wurde der Beginn um eine Woche verschoben.

Zurzeit laufen die Arbeiten zur Herstellung des neuen Schmutzwasser- und Regenwasserkanals.

K 2074 Ortsdurchfahrt Glauzig

Im Vergabeausschuss vom 21.08.2023 wurde einer Freihändigen Vergabe unter Beteiligung von sieben Firmen zugestimmt.

Ende Oktober 2023 wird das Leistungsverzeichnis den beteiligten Firmen zugesandt.

Geplant ist, 2023 noch den Auftrag zu vergeben.

Der Baubeginn ist für Anfang 2024 geplant.

K 1258 Ortsdurchfahrt Zerbst, Friedensallee

Der Auftrag wurde an die Firma ZETIEBA GmbH aus Zerbst vergeben.

Der Baubeginn wird aus Gründen der Materialbeschaffung (Rohrleitungen, Schächte etc.) am 06.11.2023 sein.

K 2029 Radweg Gossa- Krina

Der Auftrag ist an die Firma Bau- und Haustechnik Bad Döben GmbH vergeben worden.

Baubeginn ist am 18.10. 2023.

Fertigstellung 2023

K 2065 Werben- Kreisgrenze

Die Maßnahme wurde am 09.10.2023 an die Firma KEMNA Bau Leipzig vergeben.

Baubeginn könnte Ende Oktober 2023 sein. Fertigstellung 2023

K 2080 Zehmigkau- Meilendorf

Die Maßnahme wurde am 09.10.2023 an die Firma KEMNA Bau Leipzig vergeben.

Baubeginn könnte Ende Oktober 2023 sein. Fertigstellung 2023

K 2080 L 136- Zehmigkau

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die STRABAG AG aus Dessau- Roßlau vergeben. Die Abstimmung des Baubeginns steht noch aus. Vorgesehen ist ein Baubeginn ab 28.10.2023.

Fertigstellung 2023

K 1242 Niederlepte- L 149

Die Maßnahme wurde an die STRABAG AG aus Dessau- Roßlau vergeben. Die Maßnahme ist in der Realisierung.

Fertigstellung Ende Oktober 2023

K 1258 Leps- Eichholz

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die Horst Grüning GmbH aus Schönebeck vergeben. Die Maßnahme ist in der Realisierung.

Fertigstellung Ende Oktober 2023

K 2083 Ortsdurchfahrt Sibbesdorf

Der Planungsauftrag wurde an die Ingenieurgesellschaft Gürtler & Kaplan aus Raguhn erteilt.
Die Planung hat mit Vermessungs- und Baugrunderarbeiten begonnen.