

Hochbau**Leitstelle Bitterfeld**

Die Baugenehmigung liegt vor, mit Datum vom 04.10.2023.

Am 09.10.2023 wurde der Zuschlag auf Los 1 Gründungsvorbereitung an die Firma Bauer Spezialtiefbau erteilt. Der Baubeginn war am 06.11.2023. Die Gründungsarbeiten sind in der Ausführung

Der offizielle Spatenstich erfolgte am 10.11.2023.

FÖS An der Kastanie

Die Tiefbauarbeiten haben in der 43. KW begonnen. Das alte Heizhaus wurde bereits abgerissen. Zurzeit erfolgen die Arbeiten zur Gründung (Planierungsarbeiten, Aushebung von Gräben für Grundleitungen und Streifenfundamente).

Die Produktion der Module erfolgt parallel. Der Aufbau der Anlage ist ab 3.KW 2024 geplant.

Der Bauzeitenplan wird eingehalten.

Sekundarschule Ciervisti Zerbst

Die 2. Ausschreibung zur Allgemeinen Ausstattung muss aufgehoben werden.

Wird im Januar 2024 neu ausgeschrieben.

Die Außenanlagen werden in 2024 verschoben.

Die Schule ist seit 30.10.2023 in Nutzung.

FÖS (L) Güterglück

Stahlbauarbeiten: Die Montagearbeiten der Treppentürme hat in der 49.KW 2023 begonnen.

Ersatzneubau Turnhalle Völkerfreundschaft

Die Lose Baustelleneinrichtung (ZHZ Montage GmbH), Abbrucharbeiten (Messerschmidt Transport & Logistik GmbH), Rohbauarbeiten (Blaschke Bau AG), Gerüstarbeiten (KBG Kapuhs Bauservice und Gerüstbau GmbH & Co. KG), Dacharbeiten (Kurch-Bedachungs GmbH), Fenster / Türen (Hofmann Bauelemente GmbH), Trockenbauarbeiten (Gerstenberger Bau GmbH), HLS (Reiner Stange GmbH), Innenputzarbeiten (CC Putz GmbH), Estricharbeiten (EK Estrichbau GmbH), Elektro / Blitzschutz (Elektro Schulze GmbH) sowie Fassadenarbeiten (Frahhammer GmbH & Co. KG) wurden vergeben.

Aktuell in der Ausschreibungsphase:

Die Lose Sportboden, Prallwand, Ausstattung, Malerarbeiten und Außenanlagen werden in den nächsten Tagen veröffentlicht bzw. befinden sich in der Vorbereitung zur Ausschreibung.

Aktuell in der Angebotsphase:

keine

Aktuell in der Auftragsphase:

Los 12 Fliesenarbeiten

Bautenstand:

Die Rohbauarbeiten sowie Dachabdichtungsarbeiten wurden fertiggestellt.

Die Montage der Fenster im Sozialbereich wurde abgeschlossen. Fenster im Hallenbereich ebenfalls montiert. Die Abdichtungsarbeiten wurden fertig gestellt, sowie sämtliche Kernbohrungen für die technischen Gewerke. Ab KW 43 sollten die Trockenbauarbeiten beginnen. Krankheitsbedingt wurden die Arbeiten auf die 50. KW verschoben. Ab der 50. KW haben die Installationsarbeiten H/L/S mit der Errichtung der Druckentwässerung begonnen. Die Ausführung der Elektro- Installationsarbeiten ist in Vorbereitung.

Fertigstellungstermin:

Die aktuell geplante Fertigstellung erfolgt im Juni 2024.

Sekundarschule Völkerfreundschaft

Aktuell sind die Gewerke Innentüren und Freianlagen mit Restarbeiten auf der Baustelle tätig.

| | |
|------------------------------------|--|
| Abbruch / Demontage | abgeschlossen |
| Gerüstbauarbeiten | abgeschlossen |
| Rohbauarbeiten: | abgeschlossen |
| Dacharbeiten: | abgeschlossen |
| Fenster: | abgeschlossen |
| Putzarbeiten: | abgeschlossen |
| Trockenbau / Wände, Decken: | abgeschlossen |
| Trockenbau / Trockenestrich: | abgeschlossen |
| Estricharbeiten: | abgeschlossen |
| Innentüren: | Restleistungen Trennwandelemente |
| Alu-Glas-Innenelemente: | abgeschlossen |
| Alu-Glas-Fassade: | abgeschlossen |
| Vorgehängte hinterlüftete Fassade: | abgeschlossen |
| Sonnenschutz: | abgeschlossen |
| Fliesenarbeiten: | abgeschlossen |
| Metallbauarbeiten: | abgeschlossen |
| Personenaufzug: | abgeschlossen |
| Malerarbeiten: | abgeschlossen |
| Bodenbelagsarbeiten: | abgeschlossen |
| Elektroarbeiten: | abgeschlossen |
| HLS: | abgeschlossen |
| Freianlagen: | Restarbeiten |
| Mobiliar: | für 2023 geplante Leistungen abgeschlossen |

Sämtliche Abnahmen (Brandschutz, TÜV, Bauordnungsamt) sind erfolgt.

Die Schule ist seit 01.11.2023 in Nutzung.

Musikschule Bitterfeld / Galerie „Am Ratswall“

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Durch den Fachbereich wird derzeit der Umzug organisiert.

Digitalpakt Schulen

Mengen für die aktive Technik wurden ermittelt. Das Leistungsverzeichnis befindet sich in der finalen Prüfung. Die europaweite Ausschreibung wird vorbereitet.

Der Scan in den Schulen zur Erstellung von digitalen Zeichnungen wurde abgeschlossen. Es sind noch für 2 Schulen die Zeichnungen zu übergeben.

In allen Schulen wurde die Auskundung durchgeführt. Der Planer ist bei der Ausarbeitung der Unterlagen und Leistungsverzeichnisse befasst.-.

Für die SK Völkerfreundschaft und die Außenstelle der SK Ciervisti wurde eine kostenneutrale Leihstellung von aktiver Technik installiert.

Für 4 Schulen (SK Rüsternbreite, FöS Hartmann, BbS Köthen und SK Muldenstein) wurden wertbare Angebote abgegeben.

Für 3 Schulen (SK Roitzsch, FöS E.-Kästner, FöS A. d. Kastanie) wurde ein Auftrag vergeben. Als Fertigstellungstermin wurde der 31.05.2024 vereinbart.

Im Ludwigsgymnasium sind die Bauarbeiten größtenteils fertig. Abnahmetermin war der 24.11. 2023.

Gesamtübersicht siehe beiliegende Aufstellung

Breitbandausbau – Glasfaseranschluss für 1.000 Mbit/Sek

Eine Karte mit den Ausbauständen in Sachsen-Anhalt ist unter <https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/schulensnetz/index.html> zu finden.

Das Projekt „Schulen ans Netz“ wurde durch das Land Sachsen-Anhalt beendet. Alle Glasfaseranschlüsse sind durch die Schulträger zu übernehmen. Der FB 06 – IT-Schulen ist informiert.

Tiefbau

K 2476 OD Brehna „Goethestraße“

Zurzeit werden die Arbeiten am Schmutzwasser- und Regenwasserkanal im Auftrag des AZV Westliche Mulde durchgeführt.

K 2074 OD Glauzig

Im Vergabeausschuss vom 21.08.2023 wurde einer freihändigen Vergabe unter Beteiligung von 7 Unternehmen zugestimmt.

Am 14.12.2023 findet die Submission des Vorhabens statt. Die Auftragsvergabe soll im februar 2024 erfolgen.

Der Baubeginn ist für März 2024 geplant.

K 1258 OD Zerbst „Friedensallee“

Die Maßnahme wurde am 04.09.2023 an die Firma ZETIEBA – Straßen- und Tiefbau GmbH aus Zerbst vergeben. Der Baubeginn erfolgte am 06.11.2023.

Zurzeit werden die Arbeiten am Schmutzwasser- und Regenwasserkanal im Auftrag des AWZ und der Stadt Zerbst durchgeführt.

K 2029 Radweg Gossa - Krina

Die Maßnahme wurde am 04.09.2023 an die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben GmbH vergeben. Der Baubeginn erfolgte am 18.10.2023. Das Vorhaben ist fertig gestellt.

Die Abnahme erfolgt in der 51. KW 2023

K 2065 Werben – bis Kreisgrenze

Die Maßnahme wurde am 09.10.2023 an die Firma KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KG aus Leipzig vergeben. Der Baubeginn war am 13.11.2023. Zurzeit werden noch die Bankette hergestellt.

Die Abnahme erfolgt in der 51.KW 2023.

K 2080 L 136 bis Zehmigkau

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die STRABAG AG aus Dessau- Roßlau vergeben. Der Baubeginn erfolgte am 23.10.2023. Das Vorhaben wurde Ende Oktober abgeschlossen und schlussgerechnet.

K 2080 Zehmigkau - Meilendorf

Die Maßnahme wurde am 09.10.2023 an die Firma KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KG aus Leipzig vergeben. Der Baubeginn wird am 30.11.2023 erfolgen. Zurzeit erfolgt der Einbau der Asphaltsschichten. Die Fertigstellung und Abnahme sind für die 51.KW. vorgesehen.

K 1242 Niederlepte bis L149

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die STRABAG AG aus Dessau- Roßlau vergeben. Der Baubeginn erfolgte am 04.10.2023. Das Vorhaben wurde Ende Oktober abgeschlossen und schlussgerechnet. Die offizielle Verkehrsfreigabe erfolgte am 11.12.2023

K 1257 Leps - Eichholz

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die Horst Grüning GmbH aus Schönebeck vergeben. Der Baubeginn erfolgte am 04.10.2023. Das Vorhaben wurde Ende Oktober abgeschlossen und schlussgerechnet. Die offizielle Verkehrsfreigabe erfolgte am 11.12.2023

K 2083 Ortsdurchfahrt Sibbesdorf

Der Planungsauftrag wurde an die Ingenieurgesellschaft Gürtler & Kaplan Ingenieurgesellschaft mbH erteilt. Die Planung hat mit Vermessungs- und Baugrundarbeiten begonnen. Der Termin mit allen am Bau beteiligten Partnern hat stattgefunden. Das Planungsbüro hat die weiteren Planungsschritte in Arbeit.

K 2097 OD Wulfen Baumersatzpflanzung

Die geplante Baumersatzpflanzung entlang der K2097 von Ortsausgang Köthen bis zum Abzweig Zabitz soll im ersten bzw. zweiten Quartal 2024 erfolgen. Das Leistungsverzeichnis liegt in der Vergabestelle zur Veröffentlichung.

K 2055 OD Thalheim Baumersatzpflanzung

Die geplante Baumersatzpflanzung entlang der K2055 von Ortsausgang Thalheim bis zur Brücke über die A9 soll im ersten bzw. zweiten Quartal 2024 erfolgen. Das Leistungsverzeichnis liegt in der Vergabestelle zur Veröffentlichung.

K 2065 Werben bis zur Kreisgrenze Saalekreis Baumersatzpflanzung

Die geplante Baumersatzpflanzung entlang der K2065 vom Ortsausgang Werben bis zur Kreisgrenze Saalekreis soll im ersten bzw. zweiten Quartal 2024 erfolgen. Das Leistungsverzeichnis liegt in der Vergabestelle zur Veröffentlichung.