

Baubericht Kreistag 25.10.2019**Hochbau:**

1.Hort Zerbst

Die Baugenehmigung wurde am 25.09.2018 erteilt. Die in der Baugenehmigung festgelegten Bauauflagen wurden in die Planung übernommen. Die Baukosten liegen nach aktueller Kostenschätzung bei ca. 900.000,00 EUR. Die Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung der Bauleistungen sind in der Vorbereitung. Nach Einhaltung der erforderlichen Fristen wird von einem Baubeginn im April 2019 ausgegangen. Bei entsprechender Firmenbeteiligung wird von einem Fertigstellungstermin zum September 2019 ausgegangen.

2.Berufsschulzentrum Bitterfeld

Die Reinigungsarbeiten laufen, so dass die Fertigstellung der Schadstoffsanierung/Reinigungsarbeiten zum 31.01.2019 erfolgt. Die weiteren Gewerke wurden beauftragt und werden bereits begleitend zur Reinigung durchgeführt. Der Rückzugstermin in den Sommerferien 2019 ist nach laufendem Bautenstand gewährleistet.

3.Musikschule/Galerie Bitterfeld

„Förderprogramm zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes im Land Sachsen-Anhalt (Kulturerbe- EFRE-Richtlinie)“ Parallel zu der bereits erfolgten Antragstellung im Rahmen der Kulturerbe- EFRE-Richtlinie ist der Landkreis durch das Land zur Antragstellung aufgefordert worden, das Projekt „Musikgalerie an der Goitzsche“ auf die Leader-Projektliste zu setzen. Eine Entscheidung hierüber wird zum Ende des Jahres 2018 erwartet.

Tiefbau:

1.Käspersstraße Zerbst, K 1258

Die submittierte Auftragssumme entspricht für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld den im Haushalt 2018/2019 vorgesehenen Haushaltsansätzen. Zur Vergabe müssen noch Abstimmungsgespräche mit den weiteren Auftraggebern der Gemeinschaftsmaßnahme, der Stadt Zerbst, der Heidewasser GmbH und dem Abwasserzweckverband Elbe-Nuthe geführt werden. Die Vergabe der Bauleistung erfolgt im Dezember 2018. Die Bauausführung ist von Februar bis Ende Oktober 2019 vorgesehen.

2. Kreisstraße K 2069 Rückbau der Rad-/Gehwegunterführung

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist zum 31.10.2019 vorgesehen und liegt im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen. Die offizielle Übergabe ist ab der zweiten Novemberhälfte geplant.