

Baubericht Kreistag 21.02.2019

Hochbau:**1. Industrie- und Filmmuseum Wolfen**

Für das IFM wurde eine zusätzliche Lagerfläche für das Archiv des IFM angemietet. Das IFM ist ab dem 01.03.2019 wegen der Beräumung und Umlagerung des erhaltenswerten Archivbestandes für den Besucherverkehr geschlossen. Die Bauantragsunterlagen werden bis Ende Februar 2019 zusammengestellt und bei der Bauaufsicht zur Prüfung eingereicht. Ab März wird die Ausführungsplanung ausgearbeitet und darauf basierend werden die einzelnen Lose zur Ausschreibung erstellt. Im 4.Quartal wird bei entsprechendem Firmenrücklauf mit dem Baubeginn gerechnet, so dass die Fertigstellung bis Ende 2020 erfolgt.

2.Musikschule/Galerie Bitterfeld**1. Energetische Sanierung:**

Ausschreibungsbeginn in der zweiten Februarhälfte mit den Losen:

- Heizungserneuerung,
- Bauwerksabdichtung,
- Gerüstbau und
- Elektroinstallation

Der geplante Baubeginn ist gemäß Bewilligungsbescheid im Juli 2019.

2. Allgemeine Sanierung:

Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Der Ausschreibungsbeginn ist ab Mitte März vorgesehen. Der geplante Baubeginn ist ebenfalls Juli 2019.

Zur Musikgalerie an der Goitzsche läuft momentan die Erstellung der Ausführungsplanung.

3.Bautenstand Berufsschulzentrum Bitterfeld:

Die Schadstoffsanierung wird in der 8. KW (diese Woche) fertiggestellt, alle Bereiche sind bereinigt. Die Messungen der Raumluft ergaben ein durchweg positives Ergebnis. Die geplanten Folgegewerke sind:

- Isolierungen,
- Brandschotts,
- Malerarbeiten,
- Trockenbauarbeiten,

Schallschutz und Raumakustik werden momentan durchgeführt.

Geplanter Fertigstellungstermin: Juni 2019

4.Bautenstand Sekundarschule Zörbig:

Der Baubeginn erfolgte am 07.01.2019 mit folgenden Maßnahmen:

2. Obergeschoss- Toiletten:

Die Abbrucharbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Mit der Rohinstallation Sanitär und den Trockenbauarbeiten wurde begonnen.

Kellergeschoss:

Mit den Abbrucharbeiten wurde begonnen. Die Errichtung neuer Trennwände ist erfolgt. Die Herstellung von Wanddurchbrüchen erfolgt.

Geplanter Fertigstellungstermin: Juli 2019

Tiefbau:

1.Käspersstraße Ortslage Zerst, K 1258

Die Baumaßnahme begann am 18.02.2019 mit den Baumfällarbeiten. Die geplante Bauzeit ist bis zum 15.10.2019 veranschlagt.

2.Kreisstraße K 2096 Ortslage Chörau und Europaradweg R 1

Mit der Maßnahme wurde am 06.08.2018 planmäßig begonnen. Der 1. Teilabschnitt, ca. 40% der Gesamtleistung, ist zu 90 % fertig gestellt. Die Baustelle war witterungsbedingt vom 22.12.2018 bis zum 11.02.2019 stillgelegt.

Die Arbeiten wurden am 11.02.2019 wieder aufgenommen. Ab dem 13.03.2019 wird die Asphaltdeckschicht auf der Straße aufgebracht und der komplette Radweg des 1.Teilabschnittes asphaltiert, da die Asphaltmischanlagen erst wieder ab März liefern. Im Anschluss daran, ca. ab der 13.KW (25.03.2019) soll der 2. Teilabschnitt mit der Weiterführung des Kanalbaus fortgesetzt werden. Um die Einschränkungen der Anwohner zu verringern, wurde der 2.Teilabschnitt nochmals unterteilt. Die Arbeiten liegen terminlich im Zeitplan