

**Maßnahme: Industrie- und Filmmuseum Wolfen - Schaffung einer Dauerausstellungsfläche
Sachsen-Anhalt Kulturförderung**

Köthen, 26.08.2020

Zuwendungsbescheid der IB Bank LSA vom 20.11.2018
Änderungsbescheid 17.03.2020
Projektzeitraum 01/2019 - 04/2021

	Fördervorhaben KG 100- 600	Nichtf. förderf. Kosten KG 700 - Baunebenkosten	Gesamt
Fördervorhaben (KG 100 -600) Ohne Baunebenleistung	2.290.000,00 €	578.400,00 €	2.868.400,00 €
Zuwendungsbetrag 80% der förderfähigen Kosten von 2.022.222,00 €	1.617.770,60 €	- €	1.617.770,60 €
Eigenmittel	672.229,40 €	578.400,00 €	1.250.629,40 €

Anlage 5

	Fördermaßnahme KG 100-600	Nichtf. förderf. Kosten KG 700 - Baunebenkosten	Gesamt
vergebene Aufträge Bauleistungen und Einleitung von Ausschreibungen	2.294.375,06 €	578.400,00 €	2.872.775,06 €
- Baustelleneinrichtung - Rohbauarbeiten - Elektroinstallation - Lüftungs -u. Klimatechnik - Fördertechnik, Gebäudeautomation - Heizung			
Abrechnung	99.449,51 €	259.676,71 €	359.126,22 €

Das Los 300-002 Erweiterte Rohbauarbeiten innen laufen planmäßig, die Abbrucharbeiten sind fast abgeschlossen, so daß der Innenausbau bis September 2020 erfolgen kann.

Das Los 300-003 Erweiterte Rohbauarbeiten wurde am 20.07.2020 vergeben.

Die Lose Blitzschutz, Lüftung und Klimatechnik sowie Fördertechnik mußten aufgehoben werden. Eine erneute Ausschreibung erfolgte bereits. Die anderen Gewerke sind in der Ausschreibungsphase.

Eine Verlängerung des Bauendes bis zum 30.04.2021 ist bestätigt. Auf Grund der momentanen Situation und der Aufhebungen wird eine erneute Verlängerung erforderlich sein.