

**Maßnahme: " Musik-Galerie an der Goitzsche"
Sachsen-Anhalt Kulturförderung**

Köthen

26.08.2020

Zuwendungsbescheid der IB Bank LSA vom 21.11.2018

Abrechnung

Gesamtkosten der Maßnahme 1.645.000,00 €

Zuwendungsbetrag 80% der förderfähigen
Kosten von 1.495.000,00 €

Eigenmittel 449.000,00 €

Bauzeit: 08/2018 - 08/2021

**vergebene Aufträge Bauleistungen Stand 26.08.2020
und Einleitung öffentl. Ausschr.**

Sanitär/Kleinlüfter 738.125,47 € 4.838,43 €

Bauhauptleistung, Elektro

vergebene Aufträge Baunebenleistungen 202.435,00 € 100.396,77 €

940.560,47 € 105.235,20 €

Erläuterung:

Mit der Erneuerung der Geschossdecken wurde begonnen. Die Fortführung der geplanten Ausbauarbeiten gem. der erteilten Bewilligungsbescheide erfolgt nach Fertigstellung der Geschossdecken gem. ursprünglichem Bauablauf unter Beachtung der denkmalrechtlichen Auflagen. Die Arbeiten sind fortlaufend unter Beachtung der Auflagen /Hygieneschutzmaßnahmen aus der Corona-Pandemie. Auftrag Sanitär/Kleinlüfter in 2019 vergeben Bauhauptleistung, Elektro - Einleitung öffentl. Ausschreibg.

Anlage 6