

Anlage 7

Köthen,

26.08.2020

**Maßnahme: Energetische Sanierung Musikschule "Gottfried Kirchhoff", Bitterfeld
Sachsen-Anhalt Stark III Förderung - EFRE**

Stand 26.08.2020

Zuwendungsbescheid der IB Bank LSA vom 15.08.2018

Abrechnung

Gesamtkosten der Maßnahme	2.153.000,00 €	
Zuwendungsbetrag 80% der förderfähigen Kosten von 1.980.274,30 €	1.584.200,00 €	
Eigenmittel	568.800,00 €	
Bauzeit:	08/2018 -	08/2021
vergebene Aufträge Bauleistungen Stand 10.07.2020 und Einleitungen öffentl. Ausschreibungen	1.709.077,69 €	56.552,96 €
Baustelleneinrichtung/Bauwerksabdichtung Bauhauptleistungen, Gerüstbauarbeiten Heizungsinstallation, Lüftung, Einzelraumreglung Dach/Zimmererarbeiten, Elektro/PV Fenster, Außenputz		
vergebene Aufträge Baunebenleistungen	283.000,00 €	93.041,03 €
	1.992.077,69 €	149.593,99 €

Erläuterung:

Mit der Erneuerung der Geschossdecken wurde begonnen.
Die Fortführung der geplanten Ausbauarbeiten gem. der erteilten
Bewilligungsbescheide erfolgt nach Fertigstellung der Geschossdecken
gem. ursprünglichen Bauablauf unter Beachtung der denkmal-
rechtlichen Auflagen.
Die Arbeiten sind fortlaufend unter Beachtung der
Auflagen / Hygieneschutzmaßnahmen aus der
Corona-Pandemie.