

**Baubericht für die Mitglieder des BWV am 15.06.2021****Tiefbau****1. K 2050 OD Schierau**

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und teilschlussgerechnet. Der 2. Bauabschnitt ist in der Ausführung, z. Zeit Schmutzwasser- und Regenwasser-Kanalbau zu 50% fertig gestellt; Einbau der HGT- Schicht zu 30%, Bord und Gosse sind zu 30% gesetzt

**2. K 2097 OD Wulfen**

Die Kanalbauarbeiten sind komplett fertig gestellt. Die Verlegung der neuen Trinkwasserleitung, einschließlich der Hausanschlüsse ist fertig gestellt. Die HGT- Schicht ist im gesamten Baubereich eingebaut. Die Bordanlage und Gosse sind zu 80% fertig gestellt. Die Mittelspannungskabel der MITNETZ-strom GmbH werden im Zuge der Herstellung der Gehwege in der "Köthener Chaussee" mit verlegt, ebenso wie die Kabel für die neue Straßenbeleuchtung. In der "Marktstraße" sind die Kabelarbeiten bereits abgeschlossen und die Straßenbeleuchtung ist in Betrieb. Die Herstellung der Gehwege erfolgt ab 24.KW und der geplante Schwarzdeckeneinbau Ende Juni 2021

**3. K 2087 OD Mölz**

Der Regenwasserkanal ist verlegt, die Bordanlage und die Gosse sind fertig gestellt. Die Verlegung von Mittelspannungskabeln der MITNETZ-Strom GmbH ist abgeschlossen. Zur Zeit erfolgt die Stabilisierung des Fahrbahnunterbaus. Der Einbau der Schwarzdecke ist ab 24.KW vorgesehen und die Herstellung der Gehwege und des Überbaus des vorhandenen Durchlasses.

**4. K 1233 OD Güterglück**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe.

**5. K 1245 Zernitz- Kuhberge**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe (im KFA 14.06.2021 erfolgte der Beschluss zur Umverteilung der finanziellen Mittel)  
Der Baubeginn ist ab 14.07.2021 geplant.

**6. K 2058 Rödgen- Löberitz**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe; geplanter Baubeginn 14.07.2021

**7. K 2069 Zörbig, 3.BA (Unterhaltung)**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe; geplanter Baubeginn 22.07.2021

**8. K 2055 OD Thalheim**

Das Vorhaben befindet sich in der Ausschreibung.

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen für 2021 sind in der Ausschreibung:

- K 2074 OD Wieskau; Erneuerung der Deckschicht
- K 2053 Schlaitz- Burgkernitz; Erneuerung der Deckschicht
- K 1258 Zerst- Leps und K 1259 Zerst- Bone; Stabilisierung des Randstreifens
- K 2511 Lausigk- Nauendorf; Einbau eines zweischichtigen Kaltasphaltbelages
- K 2074 OL Görzig; Beteiligung an Deckenerneuerung im Zusammenhang mit dem Kanalbau des AV Köthen - in der Ausführung auf der Basis einer Realisierungsvereinbarung mit dem AV Köthen