

<b>Baubericht für die Mitglieder des Kreistages am 17.06.2021</b>
---

---

**Berichterstattung ausschließlich aus dem Bereich Tiefbau**


---

**1. K 2050 OD Schierau**

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und teilschlussgerechnet. Der 2. Bauabschnitt ist in der Ausführung, z. Zeit Schmutzwasser- und Regenwasser-Kanalbau, der zu 50% fertig gestellt ist. Der Einbau der HGT- Schicht ist zu 30% erfolgt, Bord und Gosse sind zu 30% gesetzt

**2. K 2097 OD Wulfen**

Die Kanalbauarbeiten sind komplett fertig gestellt. Die Verlegung der neuen Trinkwasserleitung, einschließlich der Hausanschlüsse ist ebenfalls fertig gestellt. Die HGT- Schicht ist im gesamten Baubereich eingebaut. Die Bordanlage und Gosse sind zu 80% fertig gestellt. Die Mittelspannungskabel der MITNETZ-strom GmbH werden im Zuge der Herstellung der Gehwege in der "Köthener Chaussee" mit verlegt, ebenso wie die Kabel für die neue Straßenbeleuchtung. In der Marktstraße sind die Kabelarbeiten bereits abgeschlossen und die Straßenbeleuchtung ist in Betrieb. Die Herstellung der Gehwege erfolgt ab dieser Woche und der geplante Schwarzdeckeneinbau Ende Juni 2021.

**3. K 2087 OD Mölz**

Der Regenwasserkanal ist verlegt, die Bordanlage und die Gosse sind fertig gestellt. Die Verlegung von Mittelspannungskabeln der MITNETZ-Strom GmbH ist abgeschlossen. Zur Zeit erfolgt die Stabilisierung des Fahrbahnunterbaus. Der Einbau der Schwarzdecke ist ab dieser Woche vorgesehen sowie folgend die Herstellung der Gehwege und des Überbaus des vorhandenen Durchlasses.

**4. K 1233 OD Güterglück**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe.

**5. K 1245 Zernitz- Kuhberge**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe, geplanter Baubeginn 14.07.2021

**6. K 2058 Rödgen- Löberitz**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe; geplanter Baubeginn 14.07.2021

**7. K 2069 Zörbig, 3.BA (Unterhaltung)**

Das Vorhaben befindet sich in der Vergabe; geplanter Baubeginn 22.07.2021

**8. K 2055 OD Thalheim**

Das Vorhaben befindet sich in der Ausschreibung.

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen für 2021 sind in der Ausschreibung:

- K 2074 OD Wieskau; Erneuerung der Deckschicht
- K 2053 Schlaitz- Burgkernitz; Erneuerung der Deckschicht
- K 1258 Zerbst- Leps und K 1259 Zerbst- Bone; Stabilisierung des Randstreifens
- K 2511 Lausigk- Nauendorf; Einbau eines Asphaltbelages
- K 2074 OL Görzig; Beteiligung an Deckenerneuerung im Zusammenhang mit dem Kanalbau des AV Köthen. Die Ausführung erfolgt auf der Basis einer Realisierungsvereinbarung mit dem AV Köthen