

Allgemein

Das Prozedere für die Kostenkontrolle und Finanzverschiebungen sind noch exakt abzustimmen. Die technischen Details für die aktive Technik sind in der Ausarbeitung. Die Ausschreibungsunterlagen für die aktive Technik sind in der Bearbeitung. Der FB 06 IT hat festgelegt, dass die Cloudlösung genutzt werden soll.

3-D-Scan

in allen Schulen ist der Scan zur Erstellung von digitalen Zeichnungen **erfolgt**:

Es fehlen die DWG-Zeichnungen durch SDC

Auskundung

In folgenden Schulen ist die Auskundung (Begehung mit Festlegung von Standorten) noch durchzuführen.

24-Gym W. Rathenau,

18.10.2023

01-Sek Ciervisti Fuhrstraße 40**02-Sek Ciervisti Breite 86**

Die Schule wurde über die Schulbauförderung saniert.
Die aktiven Komponenten wurden beschafft und sind z.Z. in der Montage und Inbetriebnahme.

03-Gym Francisceum Weinberg**04-Gym Francisceum Jeversche Straße****06-FöS Heidedor****07-FöS Güterglück****08-Sek Aken**

Die aktiven Komponenten sind zu erkunden. Laut FD IT-Schulen kann hier teilweise aktive Technik beschafft werden.

09-Sek Rüsternbreite

Auf eine beschränkte Ausschreibung wurden zwei wertbare Angebote abgegeben. Im Vergabeausschuss am 06.11.2023

10-Sek Völkerfreundschaft

Die Schule wird über Schulbauförderung saniert. Fertigstellung im September 2023.
Die aktiven Komponenten wurden beschafft und sind z.Z. in der Montage und Inbetriebnahme.

11-Sek Gröbzig

Mit der Grundschule ist abzusprechen, ob ein Abstellraum als gemeinsamer Technikraum genutzt werden kann.

12-Ludwigsgymnasium

In den Häusern 1, 2 und 3 ist die Elektrofirma mit den Verlegearbeiten in den Klassenräumen fertig. Im Haus 4 und 5 wurden die Arbeiten begonnen. Eine Fertigstellung wird für Mitte November als realistisch eingeschätzt.

13-Ludwigsgymnasium Außenstelle (Ausweichschule)

Hier wird es keine Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Digitalpakt geben.

14-FöS Hahnemann+TH

15-FöS Hartmann

Auf eine beschränkte Ausschreibung wurde ein wertbares Angebot abgegeben. Im Vergabeausschuss am 06.11.2023

16-BbS Köthen

Auf eine beschränkte Ausschreibung wurden zwei wertbare Angebote abgegeben. Im Vergabeausschuss am 06.11.2023

17-Sek H Lange

19-Sek Raguhn

Am 25.11.2022 erfolgte die Endabnahme mit geringen Mängeln.
Die aktiven Komponenten sind noch zu planen und zu beschaffen.

20-Sek A Diesterweg (Roitzsch)

Die aktiven Komponenten sind zu erkunden. Das vorhandene Netz muss noch erweitert werden. Den Auftrag erhielt die Firma Elektro Dietrich.

21-Sek Wolfen-Nord

Die Baumaßnahme ist beendet. Die Mängel wurden abgestellt. Die aktiven Komponenten sind noch zu planen und zu beschaffen.

22-Sek Zörbig

Der Aufbau ist in den Installationsplänen erkennbar. Hier kann aktive Technik beschafft werden.

23-Sek Muldenstein

Die aktiven Komponenten sind zu erkunden. Laut FD IT-Schulen kann hier aktive Technik beschafft werden. Das Netzwerk muss noch erweitert werden. Eine öffentliche Ausschreibung wurde durchgeführt. Die Angebote sind noch zu werten.

24-Gym W. Rathenau

25-Gym H. Heine

27-FöS E. Kästner

Die aktiven Komponenten sind zu erkunden. Den Auftrag erhielt die Firma Elektro Dietrich

28-FöS Sonnenland

Die aktiven Komponenten sind zu erkunden. Laut FD IT-Schulen kann hier teilweise aktive Technik beschafft werden.

30-Fös Kastanie

Die Planung ist abgeschlossen. Den Auftrag erhielt die Firma Elektro Dietrich.

31-BSZ BTF Parseval

Die Auskundung ist abgeschlossen. Der Planer ist bei der Ausarbeitung der Unterlagen.

Kosten

Die Kosten des passiven Netzes liegen ca. 30 % über den beantragten Fördermitteln.

Zusätzliche Mittel in Höhe von 1.200.000,00 Euro wurden für den Bereich Bau im Haushalt 2024 angemeldet.

Zeitplan

Die Planung sollte bis Anfang September fertig gestellt werden, um die letzten Aufträge Anfang Januar versenden zu können. Dieser Zeitplan wird nicht zu halten sein, da Vorarbeiten, wie zeichnerische Unterlagen, fehlen. Durch Bauzeitenkürzungen kann eventuell der Schlusstermin gehalten werden. Auch muss der Schulbetrieb Störungen durch Lärm und Schmutz akzeptieren. Durch wirtschaftliche Unsicherheiten ist davon auszugehen, dass bis Ende 2024 das Projekt noch nicht abgeschlossen ist.