

**Hochbau****Leitstelle Bitterfeld**

Das Los 1 Gründungsvorbereitung ist planmäßig fertiggestellt.

Los 2 - Rohbauarbeiten liegt zur Prüfung beim LK vor, Auftrag laut Bauablaufplan für April erforderlich.

Los 20 – Leitstellentechnik, LV für Mitte Februar anvisiert.

Alle weiteren Gewerke befinden sich in der Planung, die Leistungsverzeichnisse werden zurzeit erarbeitet.

**FÖS An der Kastanie**

Die Fundamente wurden Ende 2023 fertiggestellt, somit konnte die Stellung der Module planmäßig am 09.01.2024 beginnen. Die Fertigstellung des „Rohbaus“ ist für die KW 3 geplant. Anschließend beginnt, unabhängig von der Witterung, der Innenausbau (Fliesen-, Maler-, Elektro-, HLS-, Trockenbauarbeiten). Die Arbeiten an den Außenanlagen (Wege, Rampen) können, je nach Witterung, parallel fortgeführt werden. Geplante Gesamtfertigstellung zur Nutzungsaufnahme soll im Mai 2024 erfolgen.

Der Bauzeitenplan und der Kostenrahmen werden z.Zt. eingehalten.

**Sekundarschule Ciervisti Zerbst**

Die 2. Ausschreibung zur Allgemeinen Ausstattung musste ebenfalls aufgehoben werden und wird in 2024 erneut ausgeschrieben.

Die Außenanlagen werden in 2024 verschoben.

Die Schule ist seit 30.10.2023 in Nutzung.

**FÖS (L) Güterglück**

Stahlbauarbeiten: Die Montagearbeiten der Treppentürme hat in der KW 49 2023 begonnen.

**Ersatzneubau Turnhalle Völkerfreundschaft**

Die Lose Baustelleneinrichtung (ZHZ Montage GmbH), Abbrucharbeiten (Messerschmidt Transport & Logistik GmbH), Rohbauarbeiten (Blaschke Bau AG), Gerüstarbeiten (KBG Kapuhs Bauservice und Gerüstbau GmbH & Co. KG), Dacharbeiten (Kurch-Bedachungs GmbH), Fenster / Türen (Hofmann Bauelemente GmbH), Trockenbauarbeiten (Gerstenberger Bau GmbH), HLS (Reiner Stange GmbH), Innenputzarbeiten (CC Putz GmbH), Estricharbeiten (EK Estrichbau GmbH), Elektro / Blitzschutz (Elektro Schulze GmbH), Fassadenarbeiten (Frahhammer GmbH & Co. KG) sowie Fliesenarbeiten (Fliesenarbeiten 24) wurden vergeben.

**Aktuell in der Ausschreibungsphase:**

- Los 15 - Malerarbeiten
- Los 10 - Innentüren
- Los 19 - Ausstattung

**Aktuell in der Angebotsphase:**

keine

### **Aktuell in der Auftragsphase:**

- Los 14-1 - Sportboden
- Los 14-2 – Prallwand

### **Bautenstand:**

Die Rohbauarbeiten sowie Dachabdichtungsarbeiten wurden fertiggestellt.

Sämtliche Fenster wurden bzw. sind verbaut.

Derzeit laufen die Trockenbau-, Elektro- sowie Sanitärinstallationsarbeiten.

Nach aktuellem Stand sollen die Innenputzarbeiten ab der 06. KW durchgeführt werden.

### **Fertigstellungstermin:**

Die aktuell geplante Fertigstellung erfolgt Ende Juli 2024.

Dies resultiert aus Verschiebungen bei der Vergabe sowie längere Lieferzeiten der Fenster als vorab angenommen bzw. nach den geführten Gesprächen mit dem Hersteller.

Weitere Verzögerungen ergaben sich durch den verspäteten Ausführungsbeginn der derzeitigen Ausbaugewerke infolge Krankheit.

### **Sekundarschule Völkerfreundschaft**

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schule wurde am 15.12.2023 Offiziell übergeben. Derzeit erfolgen noch Restleistungen an den Außenanlagen sowie die Erstellung der Dokumentationsunterlagen.

### **Musikschule Bitterfeld / Galerie „Am Ratswall“**

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Durch den Fachbereich wird derzeit der Umzug organisiert.

### **Digitalpakt Schulen**

Mengen für die aktive Technik wurden ermittelt. Die Materialien, die Montage und Inbetriebnahme werden über die KITU bezogen.

Der Scan in den Schulen zur Erstellung von digitalen Zeichnungen wurde abgeschlossen.

In allen Schulen wurde die Auskundung durchgeführt. Der Planer ist bei der Ausarbeitung der Unterlagen und Leistungsverzeichnisse.

Für die SK Völkerfreundschaft und die Außenstelle der SK Ciervisti wurde eine kostenneutrale Leihstellung von aktiver Technik installiert.

In 4 Schulen (SK Rüsternbreite, FöS Hartmann, BbS Köthen und SK Muldenstein) wurden Bauanlaufberatungen durchgeführt. Als Fertigstellungstermin wurde der 23.08.2024 vereinbart.

In 3 Schulen (SK Roitzsch, FöS E.-Kästner, FöS A. d. Kastanie) wird gebaut. Als Fertigstellungstermin wurde der 31.05.2024 vereinbart.

Im Ludwigsgymnasium sind die Bauarbeiten größtenteils fertig. Es sind noch geringe Mängel abzustellen.

### **Breitbandausbau – Glasfaseranschluss für 1.000 Mbit/Sek**

Eine Karte mit den Ausbauständen in Sachsen-Anhalt ist unter <https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/schulenansnetz/index.html> zu finden.

Das Projekt „Schulen ans Netz“ wurde durch das Land Sachsen-Anhalt beendet. Alle Glasfaseranschlüsse sind durch die Schulträger zu übernehmen. Der FB 06 – IT-Schulen ist informiert.

## Tiefbau

### **K 2476 OD Brehna „Goethestraße“**

Zurzeit werden die Arbeiten am Schmutzwasser- und Regenwasserkanal im Auftrag des AZV Westliche Mulde durchgeführt.

Zurzeit witterungsbedingte Unterbrechung.

### **K 2074 OD Glauzig**

Das Vorhaben befindet sich im Vergabeverfahren. Die Vergabe ist am 05.02.2024 vorgesehen. Der Baubeginn ist der 01.03.2024.

### **K 1258 OD Zerbst „Friedensallee“**

Die Maßnahme wurde am 04.09.2023 an die Firma ZETIEBA – Straßen- und Tiefbau GmbH aus Zerbst vergeben. Zurzeit werden die Arbeiten am Schmutzwasser- und Regenwasserkanal im Auftrag des AWZ und der Stadt Zerbst durchgeführt.

Zurzeit witterungsbedingte Unterbrechung.

### **K 2029 Radweg Gossa - Krina**

Die Maßnahme wurde am 04.09.2023 an die Firma Bau- und Haustechnik Bad Döben GmbH vergeben. Die Fertigstellung erfolgte am 19. Dezember 2023.

### **K 2065 Werben – bis Kreisgrenze**

Die Maßnahme wurde am 09.10.2023 an die Firma KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KG aus Leipzig vergeben. Die Fertigstellung erfolgte am 21. Dezember 2023.

### **K 2080 L 136 bis Zehmigkau**

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die STRABAG AG aus Dessau- Roßlau vergeben. Die Fertigstellung erfolgte im November 2023.

### **K 2080 Zehmigkau - Meilendorf**

Die Maßnahme wurde am 09.10.2023 an die Firma KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KG aus Leipzig vergeben. Die Fertigstellung erfolgte am 21. Dezember 2023.

### **K 1242 Niederlepte bis L149**

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die STRABAG AG aus Dessau- Roßlau vergeben. Die Fertigstellung erfolgte am 10. November 2023.

### **K 1257 Leps - Eichholz**

Die Maßnahme wurde am 21.08.2023 an die Horst Grüning GmbH aus Schönebeck vergeben. Die Fertigstellung erfolgte am 09. November 2023.

### **K 2083 Ortsdurchfahrt Sibbesdorf**

Der Planungsauftrag wurde an die Ingenieurgesellschaft Gürtler & Kaplan Ingenieurgesellschaft mbH erteilt. Zurzeit erfolgt die Ausführungsplanung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses.

### **K 2097 OD Wulfen Baumersatzpflanzung**

Die geplante Baumersatzpflanzung entlang der K2097 von Ortsausgang Köthen bis zum Abzweig Zabitz soll im ersten bzw. zweiten Quartal 2024 erfolgen. Das Leistungsverzeichnis liegt in der Vergabestelle zur Veröffentlichung.

### **K 2055 OD Thalheim Baumersatzpflanzung**

Die geplante Baumersatzpflanzung entlang der K2055 von Ortsausgang Thalheim bis zur Brücke über die A9 soll im ersten bzw. zweiten Quartal 2024 erfolgen. Das Leistungsverzeichnis liegt in der Vergabestelle zur Veröffentlichung.

### **K 2065 Werben bis zur Kreisgrenze Saalekreis Baumersatzpflanzung**

Die geplante Baumersatzpflanzung entlang der K2065 vom Ortsausgang Werben bis zur Kreisgrenze Saalekreis soll im ersten bzw. zweiten Quartal 2024 erfolgen. Das Leistungsverzeichnis liegt in der Vergabestelle zur Veröffentlichung.