

Bericht Baumaßnahmen Kreistag 14.06.2018

Tiefbau:

1. Kreisstraße K 1250 Ersatzneubau Brücke über die Nuthe Zollmühle

Der Asphalteinbau wird vom 14.06. – 18.06.2018 durchgeführt. Die Fertigstellung der Brücke erfolgt somit voraussichtlich zum 22.06.2018 mit sich noch anschließenden Markierungsarbeiten. Eine noch durchzuführende erfolgreiche Brückenhauptprüfung in der 25./26.KW 2018 (zwischen dem 18.-29.06.) durch ein externes Büro bedingt die dann folgende Verkehrsfreigabe

2. Ertüchtigung Kreisstraße K 1250 Zerbster Straße in der OL Deetz

Die Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Stadt Zerst / Anhalt (Fahrbahn und Gehweg) wird bis Ende Juli 2018 ausgeführt.

3. Ertüchtigung Kreisstraße K 1258 Kermen – Steckby 2.BA

Auftraggeber ist die Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte. Es wird der 1.Bauabschnitt aus 2017 fortgeführt mit der Verbreiterung der Fahrbahn und Ausführung in Asphalt. Der Baubeginn für die 1,5km lange Strecke ist ab dem 18.06.2018 vorgesehen. Die erforderliche Vollsperrung ist beantragt.

4. Kreisstraße K 1258 Käspersstraße – Friedensallee OL Zerst / Anhalt

Geplant ist der grundhafte bituminöse Ausbau der Fahrbahn und Nebenanlagen mit der Neuverlegung von Regenwasser-, Schmutzwasser-, Trinkwasserleitungen. Vorgesehen ist eine Bauausführung über 2 Jahresscheiben 2018/2019. Das Submissionsergebnis zeigt eine extreme Kostenüberschreitung. Der geplante Haushaltsansatz beträgt 690.000,00€. Das Submissionsergebnis würde eine Beauftragung durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld von ca. 1.750.350,00 € bedeuten. Daher erfolgt eine Aufhebung der Ausschreibung und die Prüfung der weiteren Verfahrensweise mit einer mögliche Verkürzung der Ausbaulänge unter Zustimmung der anderen Auftraggeber wie Stadt Zerst, Heidewasser etc., um Fördermittel nicht zurückgeben zu müssen

Hochbau:

1.1 Energetische Sanierung Musikschule „Gottfried Kirchoff“ / Galerie am Ratswall, Ratswall 22, OT Bitterfeld, 06749 Bitterfeld-Wolfen

Die baufachliche Prüfung ergab eine Verringerung der veranschlagten Ausgaben um 197.162,21 € auf 1.980.274,30 €. Eine Entscheidung, ob Widerspruch eingelegt wird, ist noch nicht getroffen worden.

1.2 Teilnahme am Wettbewerbsaufruf zum EFRE-Förderprogramm „Verbesserung der Präsentation des kulturellen Erbes in Sachsen-Anhalt“ Vorhaben: „Musikgalerie an der Goitzsche“ (Ratswall 22 in Bitterfeld)

Nach positiver Bescheidung durch die Wettbewerbskommission wird nunmehr zum 30.06.2018 ein Förderantrag gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes im Land Sachsen-Anhalt (Kulturerbe-EFRE-Richtlinie) gestellt.

2. Sekundarschule Völkerfreundschaft Köthen

Mit Schreiben vom 16.05.2018 liegt ein erneutes Baufachliches Prüfergebnis vor. Dieses wurde anerkannt und fristgemäß die noch geforderten Antragsunterlagen und Berechnungen zum 08.06.2018 eingereicht. Der Zeitpunkt der Erteilung eines Zuwendungsbescheides ist nicht bekannt. Ziel ist, dass der Umzug der Sekundarschule Völkerfreundschaft in die Außenstelle Rüsternbreite in den Sommerferien 2019 stattfinden soll. Dieser Zeitablauf wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Bis dahin ist die Sanierung der Rüsternbreite abgeschlossen. Die Beendigung des Vorhabens einschließlich Abrechnung ist zum 30.06.2021 vorgesehen.

3. EFRE Kulturerbe Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Die Antragsunterlagen sind in Bearbeitung. Der Antrag wird fristgerecht zum 30.06.2018 bei der IB Bank eingereicht.

3. Berufsschulzentrum Bitterfeld

Vorgesehen ist die Aufteilung in 4 Lose. Das Zeitfenster setzt sich daher wie folgt zusammen

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Schadstoffsanierung | Schätzkosten: 241.000,00 EUR |
| Geplante Vergabe: | 02.07.2018 |
| Gepl. Ausführungszeit: | 01.08.2018 – 30.11.2018 |
|
 | |
| 2. Heizungsarbeiten | Schätzkosten: 44.300,00 EUR |
| Gepl. Vergabe: | 06.08.2018 |
| Gepl. Ausführungszeit: | 10.08.2018 – 20.12.2018 |
|
 | |
| 3. Elektroinstallation | Schätzkosten: 36.000,00 EUR |
| Gepl. Vergabe: | 06.08.2018 |
| Gepl. Ausführungszeit: | 10.08.2018 – 20.12.2018 |
|
 | |
| 4. Brandschutzschottungen/
Trockenbau | Schätzkosten: 314.000,00 EUR |
| Gepl. Vergabe: | 06.08.2018 |
| Gepl. Ausführungszeit: | 01.09.2018 – 31.01.2019 |

Die Schätzkosten betragen insgesamt 778.800,00 EUR und setzen sich aus den Bau- und Planungskosten zusammen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Haushaltsbudget. Bei einer Bauausführung der Sanierung im vorgesehenen Zeitfenster kann die Schule zum Sommerhalbjahr 2019 wieder im vollen Umfang genutzt werden.

4. Hort Fischmarkt Zerbst

Die beauftragten Planungsbüros arbeiten an Erstellung der Leistungsverzeichnisse (LVs). Die Vorlage der LVs ist frühestens zum Juli 2018 möglich. Anschließend erfolgt das Ausschreibungsverfahren.