

## 6.3 Baubericht Bau- und Umweltausschuss am 01.09.2020

### Hochbau

---

#### 1. Fahrzeughalle und Grundleitungen BKR

Am 14.09.2020 beginnen die Arbeiten zur Erstellung der Bodenplatte, so dass ab dem 12.10.2020 der Stahlbau ausgeführt werden kann. Geplant ist die Abnahme der Halle zum 11.12.2020. Vom Bodengutachter fehlt noch die Rückmeldung für den Bodenaushub.

Der erste Bauabschnitt der Grundleitungserneuerung wurde im vorgesehenen Kostenrahmen abgeschlossen.

#### 2. Sekundarschule Völkerfreundschaft

Die Entsorgung des Abbruchmaterials ist überwiegend abgeschlossen. Die Vergabe der Rohbauarbeiten ist noch offen. Die vorliegenden Angebote weichen stark voneinander ab. Der Erstbieter hat zu den Folgebietern einen Abstand von ca. 500T. EUR. Aus diesem Grund muss genau geprüft werden, ob die Preise auskömmlich veranschlagt wurden. Hierzu findet am 03.09.2020 ein Erläuterungsgespräch mit dem Bieter statt.

### Tiefbau

---

#### *investive Maßnahmen:*

##### 1. K 2087 Ortsdurchfahrt Wulfen:

Verschiebung des Baubeginns auf Grund der Lieferzeit des Betonwerkes für das Regenrückhaltebecken auf den 14.09.2020, da das Regenrückhaltebecken zuerst eingebaut werden muss

##### 2. K 2050 Ortslage Schierau

Der Baubeginn im 1. Teilabschnitt erfolgte planmäßig am 10.08.2020. Zurzeit Bau der Schmutzwasserleitung im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Raguhn- Zörbig

##### 3. K 1239 OD Hohenlepte

Der Baubeginn erfolgte am 05.08.2020. Bisher wurden 50% des alten Straßenkörpers aufgenommen, Trinkwasserhausanschlüsse im Auftrag der Heidewasser GmbH wurden verlegt, 40% der HGT (hydraulisch gebundene Trag-)Schicht eingebaut und 200 m Hochbord gesetzt.

#### *Unterhaltungsmaßnahmen:*

##### 1. K 2069 Zörbig bis Großzöberitz Straßendeckensanierung:

Die Ausführung ist kurz vor der Fertigstellung, die offizielle Straßenfreigabe erfolgt am 08.09.2020.

2. **Asphaltdünnschichtbeläge (DSK):** zur Erhaltung bereits ausgebauter Kreisstraßen bzw. Kreisstraßenabschnitte in den Altkreisen Bitterfeld und Köthen ca. 35.800 m<sup>2</sup>, Beginn der Arbeiten am 02.09.2020

##### 3. **Ersatzpflanzungen** von 200 Bäumen an Kreisstraßen durch die Kreisstraßenmeisterei:

Der Auftrag wurde erteilt, die Ausführung durch die Mitarbeiter der KSM erfolgt in der Pflanzperiode ab Oktober 2020.