

Maßnahme: Energetische und allgemeine Sanierung Sekundarschule "Völkerfreundschaft", Köthen
Sachsen-Anhalt Stark III Förderung - EFRE

Zuwendungsbescheide der IB Bank LSA vom 19.06.2018/09.05.2019

Projektzeitraum 06/2018 - 06/2021

	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	Herrichten kalter Flur	Gesamt
Gesamtkosten der Maßnahme	4.686.400,00 €	3.415.000,00 €	608.400,00 €	8.709.800,00 €
Zuwendungsbetrag / Fördermittel	2.982.195,02 €	426.027,86 €	- €	3.408.222,88 €
Eigenmittel	1.704.204,98 €	2.988.972,14 €	608.400,00 €	5.301.577,12 €

Vergebene Aufträge / Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen	2.244.768,77 €	1.363.430,30 €	266.379,17 €	3.874.578,24 €
- Abbruch/Demontage Gebäudetechnik				
- Heizung/Lüftung /Sanitär				
- Blitzschutz/Gerüstbau				
- Spezialgründungsarbeiten				
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten (Baumfällungen)				
- Dach , Rohbau				
Baunebenkosten / Planungskosten	534.799,09 €	352.878,46 €		887.677,55 €
Summe	2.779.567,86 €	1.716.308,76 €	266.379,17 €	4.762.255,79 €

Abrechnungen Stand 26.08.2020				
Bauleistungen	84.116,12 €	74.345,57 €		158.461,69 €
Baunebenkosten / Planungskosten	295.037,27 €	202.994,88 €	2.122,07 €	500.154,22 €
Summe	379.153,39 €	277.340,45 €	2.122,07 €	658.615,91 €

Anlage 4

Los T 01- Abbruch und Demontage Gebäudetechnik ist abgeschlossen.

Die Abbruch- und Demontagearbeiten Bau, Entkernung des Gebäudes sind in der Realisierung.

Die Lose Gerüstbau und Spezialgründungsarbeiten sind vergeben wurden.

Das Los T02 Heizung, Sanitär und Lüftung ist beauftragt.

Das Los T03 Elektroarbeiten mußte aufgehoben und erneut ausgeschrieben werden. Die Vergabe ist am 20.07.2020 erfolgt

Das Los A03 Rohbauarbeiten mußte 1x aufgehoben werden, die erneuten Ausschreibungsergebnisse sind in der Prüfung.

Auf Grund dieser Aufhebung kann der Bauablaufplan nicht mehr definiert werden. Bauende nach Zuwendungsbescheid 30.06.2021, Verlängerung am

10.03.2020 auf Grund der erst vorliegenden Prüfstatik auf den 31.12.2021 beantragt. Eine erneute Verlängerung ist auf Grund der ersten Aufhebung Rohbau erforderlich.