

Köthen, 15.06.2021

Schulbauförderung  
Maßnahme: allgemeine Sanierung der Sekundarschule I Wolfen-Nord  
Fenster, Dach Fassade  
Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.01.2020

Gesamtkosten der Maßnahme **2.499.714,00 €**  
Zuwendung 1.899.782,64 €  
Eigenmittel 599.931,36 €

Bauzeit: 2020 -2022  
Auftragsvergabe Abrechnung

vergebene Aufträge Bauleistungen  
und Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen

Los 01 Gerüstbau Auftrag 133.406,24 €  
Los 02 Dachabdichtungen Auftrag 318.552,15 €  
Los 03 Fenster&Türen Auftrag 1.185.864,16 €  
Bauschild 4.028,15 €  
**1.641.850,70 €**

Planungsleistungen

B&G Bestandszeichnungen 2019 8.362,14 €  
Stach+Ludwig Kostenermittlung für Förderantrag 2019 3.213,00 €  
Planungsleistungen B&G 05.07.2020 149.754,43 €  
Ergänzung Planungsleistungen B&G 2020 6.088,86 €  
Auftragvergabe Planung Techn.Ausrüstung 10.495,42 €

**177.913,85 € 71.245,87 €**

**1.819.764,55 € 71.245,87 €**

*Anlage 1*

**Maßnahme: Industrie -und Filmmuseum Wolfen - Schaffung einer Dauerausstellungsfläche  
Sachsen-Anhalt Kulturförderung**

Köthen, 15.06.2021

Zuwendungsbescheid der IB Bank LSA vom 20.11.2018

Änderungsbescheid 17.03.2020/27.04.2021

**Projektzeitraum 01/2019 - 04/2021**

	Fördervorhaben KG 100- 600	Nichtf. förderf. Kosten KG 700 - Baunebenkosten	Gesamt
<b>Fördervorhaben - Änderungsbescheid 27.04.21</b>	<b>3.067.903,52 €</b>	<b>578.400,00 €</b>	<b>3.646.303,52 €</b>
(KG 100 -600 ) Ohne Baunebenleistung			
<b>Gesamtkosten neu - Preissteigerung und Kostenerrhöhung</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>
Zuwendungsbetrag 80% der förderfähigen Kosten von 3.067.903,52 €	2.454.322,82 €	- €	2.454.322,82 €
Eigenmittel neu	845.677,18 €	700.000,00 €	1.545.677,18 €
	<b>Fördermaßnahme KG 100-600</b>	<b>Nichtf.förderf. Kosten KG 700 - Baunebenkosten</b>	<b>Gesamt</b>
<b>vergebene Aufträge Bauleistungen und Einleitung von Ausschreibungen</b>	2.715.573,42 €	578.400,00 €	<b>3.293.973,42 €</b>
- Baustelleneinrichtung			
- Rohbauarbeiten			
- Elektroinstallation			
- Lüftungs -u. Klimatechnik			
- Fördertechnik, Gebäudeautomation			
- Heizung, Maler, Bodenbelag			
<b>Abrechnung</b>	917.052,90 €	437.036,51 €	<b>1.354.089,41 €</b>

Köthen,

15.06.2021

**Schulbauförderung**

**Maßnahme: Sanierung der Ganztagschule "Ciervisti"**

**Außenstelle Breite 86 in 39261 Zerbst(Anhalt)**

**Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 06.03.2020**

**Abrechnung**

<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.872.405,51 €</b>
<b>Zuwendung</b>	1.587.300,00 €
<b>Eigenmittel</b>	285.105,51 €

**Bauzeit:** 2020 -2022

**vergebene Aufträge Bauleistungen**

**und Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen**

Brandmeldeanlage	41.421,25 €	
Bauschild	1.480,14 €	
Los 11 Elektro	299.642,69 €	
Los 12 - Blitzschutz- u. Erdungsanlagen	8.781,01 €	
Los 02 Abbruch- und Rohbauarbeiten	268.925,18 €	
Los 03 Gerüstbauarbeiten	46.258,63 €	
Los 05 Dachdecker – Dachklempner	91.885,31 €	
Bauleistungsvers.	3.000,00 €	
Los 6 - Fenster/Türen	171.000,00 €	
Heizung/Lüftung Sanitär	77.206,69 €	
	<b>1.009.600,90 €</b>	1.761,37 €

vergebene Aufträge Baunebenleistungen	276.300,01 €	102.284,90 €
---------------------------------------	--------------	--------------

- Planerleistungen, Brandschutzdokumentation

Gutachten

<b>Gesamt:</b>	<b>1.285.900,91 €</b>	<b>104.046,27 €</b>
----------------	-----------------------	---------------------

Weitere Ausschreibungen sind in Vorbereitung.

Maßnahme: Energetische und allgemeine Sanierung Sekundarschule "Völkerfreundschaft", Köthen  
Sachsen-Anhalt Stark III Förderung - EFRE

Zuwendungsbescheide der IB Bank LSA vom 19.06.2018/09.05.2019

Projektzeitraum 06/2018 - 06/2022

	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	Herrichten kalter Flur	Gesamt
<b>Gesamtkosten der Maßnahme nach Bescheid</b>	4.686.400,00 €	3.415.000,00 €	608.400,00 €	<b>8.709.800,00 €</b>
Gesamtkosten NEU - Preiserhöhungen	<b>5.532.000,00 €</b>	<b>4.222.000,00 €</b>	<b>740.000,00 €</b>	<b>10.494.000,00 €</b>
Ergebnis aus Ausschreibungen	2.982.195,02 €	426.027,86 €	- €	3.408.222,88 €
Zuwendungsbetrag / Fördermittel				
Eigenmittel neu	2.549.804,98 €	3.795.972,14 €	740.000,00 €	<b>7.085.777,12 €</b>
<b>Vergebene Aufträge / Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen</b>	3.846.550,19 €	2.156.016,22 €	405.830,82 €	<b>6.408.397,23 €</b>
- Abbruch/Demontage Gebäudetechnik				
- Heizung/Lüftung /Sanitär				
- Blitzschutz/Gerüstbau				
- Spezialgründungsarbeiten				
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten (Baumfällungen)				
- Dach , Rohbau, Personenaufzug				
- Treppen, Rampe, Sitzelemente				
<b>Baunebenkosten / Planungskosten</b>	534.799,09 €	352.878,46 €		<b>887.677,55 €</b>
<b>Summe</b>	<b>4.381.349,28 €</b>	<b>2.508.894,68 €</b>	<b>405.830,82 €</b>	<b>7.296.074,78 €</b>

Abrechnungen Stand 15.06.2021				
Bauleistungen	339.873,45 €	438.814,53 €	85.491,01 €	864.178,99 €
Baunebenkosten / Planungskosten	434.691,79 €	275.639,02 €		710.330,81 €
<b>Summe</b>	<b>774.565,24 €</b>	<b>714.453,55 €</b>	<b>85.491,01 €</b>	<b>1.574.509,80 €</b>