

14.06.2022

Maßnahme: allgemeine Sanierung der Sekundarschule I Wolfen-Nord

Fenster, Dach Fassade

Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.01.2020

	FM-Bescheid	Aktuell
geplante Gesamtkosten der Maßnahme	2.499.714 €	2.587.500 €
Zuwendung	1.899.783 €	1.899.783 €
Eigenmittel	599.931 €	687.717 €
Bauzeit	2020-2022	

	Aufträge	Abrechnung
vergebene Aufträge Bauleistungen und Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen		
Bauleistungen/Baunebenkosten	2.429.713 €	1.150.168 €

14.06.2022

**Sekundarschule Zörbig
Sanierung Schulgebäude**

Budget für 3. und 4. BA

1.612.430 €

Planerleistungen 172.099 €
Bauplanung, IB Trommer, Bitterfeld
HLS, IB Ruzanski, Muldestausee
Elektro, IPK, Magdeburg
SIGEKO, Statik

Sanierung erfolgt in Bauabschnitten, derzeit beauftragt und in Ausführung der 3. und 4. Bauabschnitte. Diese Abschnitte beinhalten die Gesamtsanierung des 1. OG und des EG.

Aufträge 2022

Auftragsvergabe Los 1 885.886 €
Bauhauptgewerk
Firma Blaschke Bau, Bobbau

Auftragsvergabe Los 2 161.158 €
Elektrotechnik
Firma Lorenz, Zörbig

Auftragsvergabe Los 3 132.904 €
Heizung-, Lüftungs- und
Sanitärarbeiten
Firma ISM,

1.352.047 €

Abrechnungsstand 14.06.2022 137.291 €

Geplante Bauzeit: Februar - November 2022

14.06.2022

Maßnahme: Sanierung der Ganztagschule "Ciervisti"
Außenstelle Breite 86 in 39261 Zerbst(Anhalt)
Schulbauförderung
Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 06.03.2020

	FM-Bescheid	aktuell
Gesamtkosten der Maßnahme	1.872.406 €	2.412.500 €
Zuwendung	1.587.300 €	1.587.300 €
Eigenmittel	285.106 €	825.200 €
Bauzeit:	2020 -2023	

	Aufträge	Abrechnung
vergebene Aufträge Bauleistungen /Baunebenkosten und Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen	1.937.854 €	629.023 €

**Maßnahme: Ersatzbau Turnhalle SK Völkerfreundschaft
Schulbauförderung**

Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.01.2020

	FM-Bescheid	aktuell
Gesamtkosten der Maßnahme	2.294.781 €	2.743.000 € (Preissteigerungen)
Zuwendung	1.583.082 €	1.583.082 €
Eigenmittel	711.698 €	1.159.918 €
Bauzeit:	2020 -2023	

	Aufträge	Abrechnung
vergebene Aufträge Bauleistungen /Baunebenkosten und Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen	341.828 €	125.141 €

Maßnahme: Energetische und allgemeine Sanierung Sekundarschule "Völkerfreundschaft", Köthen
Sachsen-Anhalt Stark III Förderung - EFRE

Zuwendungsbescheide der IB Bank LSA vom 19.06.2018/09.05.2019/07.08.2019/

Projektzeitraum 06/2018 - 09/2022

	energetische Sanierung Zuwendung	allgemeine Sanierung Zuwendung	Herrichten kalter Flur Eigenmittel	Gesamt
Kosten der Maßnahme gem. Bescheid	4.260.279 €	3.104.474 €	608.400 €	7.973.153 €
Kosten der Maßnahme				
Gesamtkosten NEU - Preiserhöhungen	5.775.000 €	4.402.000 €	981.500 €	11.158.500 €
Ergebnis aus Ausschreibungen	2.982.195 €	426.028 €	- €	3.408.223 €
Zuwendungsbetrag / Fördermittel				
Eigenmittel aktuell	2.792.805 €	3.975.972 €	981.500 €	7.750.277 €
Vergebene Aufträge / Einleitung von öffentlichen Ausschreibungen	4.548.368 €	2.636.874 €	593.085 €	7.778.328 €
Bauleistungen/ Baunebenkosten				
Abrechnungen Stand 14.06.2022				
Bauleistungen/Baunebenkosten	3.251.689 €	2.060.401 €	393.589 €	5.705.679 €

**Maßnahme: Energetische und allgemeine Sanierung Musikschule "G. Kirchoff", Bitterfeld
Sachsen-Anhalt Stark III Förderung - EFRE und
Maßnahme " Musik-Galerie an der Goitzsche" Sachsen Anhalt Kulturförderung**

EFRE - Zuwendungsbescheid der IB Bank LSA vom 15.08.2018,03.09.2021
Kulturförderung Zuwendungsbescheid der IB Bank LSA vom 21.11.2018
allgemeine Sanierung- - Brandschutz, Schaffung begrenzte Barrierefreiheit
nicht förderf. Anteil Elektro, Heizung, Honorar

Projektzeitraum 06/2018 - 09/2022
Förderung 80%
Eigenmittel

	energetische Sanierung STARK 3	allgemeine Sanierung Eigenmittel	Kulturförderung EFRE	Gesamt
Gesamtkosten der Maßnahme gem. Bescheid geplante Gesamtkosten NEU - Preiserhöhungen/Ausschreibungsergebnisse	2.153.000 € 2.494.000 €	2.434.500 €	1.970.253 € 2.223.800 €	4.123.253 € 7.152.300 €
Zuwendungsbetrag / Fördermittel	1.584.200 €	- €	1.576.202 €	3.160.402 €
Eigenmittel neu	909.800 €	2.434.500 €	647.598 €	3.991.898 €
vergebene Aufträge Bauleistungen /Baunebenkosten und Einleitungen öffentl. Ausschreibungen	2.359.015 €	2.366.806 €	2.150.174 €	6.875.994 €
Abrechnungen Stand 14.06.2022	925.999 €	1.368.225 €	1.105.618 €	3.399.843 €

**Maßnahme: Industrie- und Filmmuseum Wolfen - Schaffung einer Dauerausstellungsfläche
Sachsen-Anhalt Kulturförderung**

Zuwendungsbescheid der IB Bank LSA vom 20.11.2018
Änderungsbescheid 17.03.2020, 03.11.2020, 27.04.2021, 22.03.2022
Projektzeitraum 01/2019 - 06/2022

	Fördervorhaben KG 100 - 600	Nichtf. förderf. Kosten KG 700 - Baunebenkosten	Gesamt
Kosten gem. Bescheid (KG 100 -600) Ohne Baunebenleistung geplante Gesamtkosten aktuell - Preissteigerung und Kostenerhöhung	3.067.904 € 3.400.000 €	578.400 € 858.400 €	3.646.304 € 4.258.400 €
Zuwendungsbetrag 80% der förderfähigen von 3.067.903,52 €	2.454.323 €	- €	2.454.323 €
Eigenmittel aktuell	945.677 €	858.400 €	1.804.077 €

	Fördermaßnahme KG 100-600	Nichtf.förderf. Kosten KG 700 - Baunebenkosten	Gesamt
vergebene Aufträge Bauleistungen und Einleitung von Ausschreibungen	2.766.204 €	578.400 €	3.344.604 €
Abrechnung 14.06.2022	2.390.886 €	615.316 €	3.006.202 €

14.06.2022

Maßnahme: Digitalpaket Schulen

		Neu:
Gesamtkosten der Maßnahme gem. Bescheid	5.928.900 €	
davon anteilig FB 68 - Planungs - und Bauleistungen für IT Schulen	4.746.800 €	4.876.800 €
Zuwendungsbetrag / Fördermittel	4.272.100 €	4.272.100 €
Eigenmittel neu	1.656.800 €	604.700 €

	Aufträge	Abrechnung
vergebene Aufträge und Einleitungen öffentl. Ausschreibungen	1.557.786 €	2.708 €

14.06.2022

Baumaßnahme K 2055 OD Thalheim 1. BA/2. BA

Budget für 1 . und 2. BA	2.266.000 €	
Förderung:	1.745.800 €	Kommunalpauschale 2021 und Sonderzuweisung für Investitionen an Kreisstraßen 2022
Aufträge	890.000 €	1. BA 2. BA in der Ausschreibung
Abrechnung 14.06.2022	466.864 €	1. BA

14.06.2022

Planungsleistungen für K 2476 OD Brehna

geplante Gesamtkosten 40.000 € Planungsleistungen

Aufträge 38.027 €

Abrechnung 0 €
14.06.2022

14.06.2022

Tiefbaumaßnahme K 2087 OD Mölz

geplante Gesamtkosten	490.400 €	
Förderung.	490.400 €	Sonderzuweisung vom Land für Investitione an Kreisstraßen 2020

Abrechnung	425.173 €
------------	-----------

Zur Zeit erfolgt das Vergabeverfahren für die Ersatzpflanzungen.

14.06.2022

Tiefbaumaßnahme K 1258 Kermen-Leps

geplante Gesamtkosten 360.000 €

Aufträge Vergabe erfolgt am 04.07.2022

Abrechnung 0 €