

# Stand passive Ausstattung

## Anlage 2

| Nr. | Schule                       | Baukosten<br>brutto                      | z.Z bekannte BauKosten |                |                     |                      | Planungs-<br>kosten Bau | Planung Ist  | Projekt-stand |  |
|-----|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|--|
|     |                              | 2020                                     | .12.2023               |                |                     |                      | 2020                    | .12.2023     |               |  |
|     |                              | aus Förder-<br>bescheid<br>=Fördermittel | Schätzung<br>Planer    | Auftrag        | Schluß-<br>rechnung | Hoch-rechnung<br>22% | aus Förder-<br>bescheid | Rech-nungen  |               |  |
| 01  | Ciervisti                    | 115.724,05 €                             |                        |                |                     | 141.183,34 €         | 28.152,00 €             |              | in Planung    |  |
| 03  | Francisceum, Weinberg        | 212.099,10 €                             |                        |                |                     | 258.760,90 €         | 51.597,00 €             |              | in Planung    |  |
| 04  | Francisceum, Außenstelle     |                                          |                        |                |                     |                      |                         |              | in Planung    |  |
| 06  | Heidetor                     | 169.664,48 €                             |                        |                |                     | 206.990,67 €         | 41.274,00 €             | 2.880,74 €   | in Planung    |  |
| 07  | Güterglück                   | 146.578,86 €                             |                        |                |                     | 178.826,21 €         | 35.658,00 €             |              | in Planung    |  |
| 08  | Sek Aken                     | 107.954,85 €                             |                        |                |                     | 131.704,92 €         | 26.262,00 €             |              | in Planung    |  |
| 09  | Rüsternbreite                | 146.504,87 €                             |                        | 209.831,01 €   |                     |                      | 35.640,00 €             | 20.744,98 €  | Im Bau        |  |
| 10  | Völkerfreundschaft           | 14.669,69 €                              | 0,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €               | 4.275,00 €              | 0,00 €       | fertig        |  |
| 11  | Gröbzig                      | 177.433,68 €                             | 220.219,04 €           |                |                     |                      | 43.164,00 €             | 22.916,36 €  | Prüfung LV    |  |
| 12  | Ludwigsgymnasium             | 374.142,36 €                             |                        | 150.291,93 €   |                     |                      | 91.017,00 €             |              | Im Bau        |  |
| 14  | Hahneemann                   | 189.013,48 €                             |                        |                |                     | 230.596,45 €         | 45.981,00 €             |              | in Planung    |  |
| 15  | Hartmann                     | 119.534,66 €                             |                        | 214.063,94 €   |                     |                      | 29.079,00 €             |              | Im Bau        |  |
| 17  | Helene Lange                 | 111.839,45 €                             | 190.696,49 €           |                |                     |                      | 27.207,00 €             |              | Prüfung LV    |  |
| 19  | Raguhn                       | 111.839,45 €                             |                        |                | 165.195,73 €        |                      | 27.207,00 €             | 48.860,79 €  | fertig        |  |
| 20  | Roitzsch                     | 115.724,05 €                             |                        | 102.816,17 €   |                     |                      | 28.152,00 €             | 16.770,39 €  | Im Bau        |  |
| 21  | Wolfen-Nord                  | 158.158,67 €                             |                        |                | 249.599,88 €        |                      | 38.475,00 €             | 68.233,83 €  | fertig        |  |
| 22  | Zörbig                       | 92.564,44 €                              | 0,00 €                 | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €               | 22.518,00 €             | 0,00 €       | fertig        |  |
| 23  | Muldenstein                  | 100.259,65 €                             |                        | 78.847,40 €    |                     |                      | 24.390,00 €             | 14.423,97 €  | Im Bau        |  |
| 24  | Europagymnasium              | 208.288,49 €                             |                        |                |                     | 254.111,96 €         | 50.670,00 €             |              | in Planung    |  |
| 25  | H.-Heine-Gymnasium           | 192.824,09 €                             |                        |                |                     | 235.245,39 €         | 46.908,00 €             |              | in Planung    |  |
| 27  | E. Kästner                   | 215.983,70 €                             |                        | 141.310,73 €   |                     |                      | 52.542,00 €             | 19.201,67 €  | Im Bau        |  |
| 28  | Sonnenland                   | 100.259,65 €                             | 77.534,08 €            |                |                     |                      | 24.390,00 €             |              | Prüfung LV    |  |
| 30  | A. d. Kastanie               | 61.709,63 €                              |                        | 74.277,60 €    |                     |                      | 15.012,00 €             |              | Im Bau        |  |
| 31  | Berufsschulzentrum BTF + KÖT | 574.661,66 €                             |                        |                |                     | 701.087,23 €         | 139.797,00 €            |              | in Planung    |  |
| 16  | BbS BTF Außenst. KÖT         |                                          |                        | 229.488,84 €   |                     |                      |                         |              | Im Bau        |  |
|     | gesamt                       | 3.817.433,01 €                           | 488.449,61 €           | 1.200.927,62 € | 414.795,61 €        | 2.338.507,05 €       | 929.367,00 €            | 214.032,73 € |               |  |

Summen

bereits gebunden Bau 2.104.172,84 €  
 noch notwendig Bau 2.338.507,05 €  
 Planung 929.367,00 €  
**Summe f. Schwellenwert 4.442.679,89 €**  
**Summe FB 68 5.372.046,89 €**

Werte aus Haushalt

für FB 68

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Übertrag aus Vorjahr 2022 | 1.738.675,74 €        |
| Förder+Eigenmittel 2023   | 1.850.010,00 €        |
| Förder+Eigenmittel 2024   | 2.373.700,00 €        |
| <b>Gesamtmittel</b>       | <b>5.962.385,74 €</b> |