


Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Der Kreistag



Drucksache-Nr.: BV/0566/2022

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Grabner, Andy

Verantwortlich für die Umsetzung: 41 FB Bildung, Kultur und Sport

Beratungsfolge:

Gremium	Termin	einstimmig	J	N	E
Kultur- und Tourismusausschuss	20.06.2022				
Kreis- und Finanzausschuss	23.06.2022				

Bezeichnung des TOP: Entscheidung über die Genehmigung der Verlängerung des Verwendungszeitraumes für die Errichtung einer Außenkegelbahn im Ortsteil Bias

Beschlussvorschlag:

Der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt, dem Antrag der Stadt Zerbst/Anhalt zur Verlängerung des Verwendungszeitraumes für das Projekt einer Aussenkegelbahn im Ortsteil Bias bis zum 22.05.2022 stattzugeben.

Sachdarstellung:

Projekt: Errichtung einer Außenkegelbahn im Ortsteil Bias
AZ: 410231/9.1-2021

Am 27.05.2021 bewilligte der Kreis- und Finanzausschuss die Projektförderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum, Beschluss 31-19/2021, in Höhe von 7.700,00 EUR entsprechend nachfolgendem

Kosten- und Finanzierungsplan:

Finanzierung	bewilligt in EUR	%
Eigenmittel	3.293,22	29,96
Kreismittel	7.700,00	70,04
Spenden, Sponsoren etc.	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	10.993,22	100,00

Kosten	bewilligt in EUR
Baustelleneinrichtung, -sicherung	1.000,00
Erdarbeiten /Sand u. Mutterboden einbauen	860,00
Einfassung mit Tiefborden, Holzbande / Schrammborde herstellen	2.718,00
Bodenplatte 15 cm einschließl. Unterbau 15 cm mit Kies herstellen	2.465,00
Gummibodenbeschichtung mit Gummigranulat herstellen	1.595,00
9er Set Kegel/Kugeln	600,00
Netto	9.238,00
MwSt. 19 %	1.755,22
Gesamtausgaben	10.993,22

Die Maßnahme sollte laut Bewilligungsbescheid bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein. Die Stadt Zerbst/Anhalt beantragte am 11.04.2022 für die Maßnahme „Errichtung einer Außenkegelbahn im Ortsteil Bias“ die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 20.05.2022.

Zur Begründung führt die Stadt Zerbst/ Anhalt aus:

„Aufgrund der Auslastung der Baufirmen konnte erst zum Herbst, nach Abschluss des Vergabeverfahrens, die Erteilung des Auftrages an das regionale Bauunternehmen „Metzker-Bau“ aus Dobritz erfolgen. Mit der Baumaßnahme wurde umgehend begonnen. Bis zum 31.12.2021 wurden folgende Arbeiten erledigt.

- Baustelleneinrichtung, Tiefbauarbeiten - Baugrube herstellen
- Einfassung der Betonborde, Bodenplatte herstellen

Diese Positionen wurden in der ersten Abrechnung in Höhe von 6.711,97 EUR beglichen. Das entspricht 51,80 % der inzwischen feststehenden Gesamtleistung in Höhe von 12.962,50 EUR.

Die Restarbeiten (Gummibodenbeschichtung, Bande/Schrammborde, Kegel- und Kugelset, Sand für Kugelfang) verzögerten sich wegen Quarantäne- und Krankheitsfällen im Dezember und Februar. Aufgrund der feuchten und kalten Witterung von Januar bis März konnten diese Arbeiten erst im April abgeschlossen werden.

Wegen Fällen von Corona und anderen erkrankungsbedingten Personalausfällen wurde es versäumt, rechtzeitig den Verlängerungsantrag zu stellen.“

Begründung der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt die Genehmigung der Verlängerung des Verwendungszeitraums der Außenkegelbahn im Ortsteil Bias, um das aktive Dorfleben und das Ehrenamt zu unterstützen.

Aufgrund schwieriger Umstände (wetterbedingte Verzögerungen der Baumaßnahmen, Corona und anderen erkrankungsbedingten Personalausfällen) konnte das Projekt nicht planmäßig fertiggestellt werden. Im Zuge dessen hat die Stadt Zerbst/Anhalt versäumt, den Verlängerungsantrag fristgerecht einzureichen.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein großes Interesse an der erfolgreichen Projektdurchführung zur Steigerung der Dorfaktivität und hätte auch im Zuge einer

fristgerechten Antragstellung dem Verlängerungsantrag zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

HH-Jahr	Produkt-/Sachkonto	Betrag in EUR
-	keine	-

Unterschrift:

Grabner
Landrat